

Projektinformation v.41

SPVB – kv. Kalkonen SäBo

På gång i projektet

Under veckan har tornkranen monterats och står nu redo att tas i bruk. Från och med nästa vecka kommer den att användas för lyft och materialhantering på byggarbetsplatsen. Till en början kommer kranen att fjärrstyras från marken, men längre fram i produktionen, när stomresningen påbörjas, kommer kranföraren att arbeta från hytten.

Kranen har en krokhöjd på 33 meter, en arbetsradie på 50 meter och en maximal lyftkapacitet på 8 ton.

Betongarbetena har även påbörjats och både hissgröp och elgröp har gjutits.



Vad händer framöver

- Under v.42 fortsätter betongarbetena med gjutning av djupa balkar och plintar. Arbetet med utläggning av kantelement och cellplast påbörjas.
- Under vecka 43 planeras VS-installationer med bland annat förläggning av golvvärme och rörinstallationer i och ovanpå cellplasten att påbörjas. Även elinstallationerna i bottenplattan påbörjas.

Övrig information

Under grundläggningsarbetena kommer grävmaskiner, lastbilar och markvibratorer att användas i varierande omfattning. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av november, med perioder av både högre och lägre aktivitet. För att minska störningarna för närboende planeras de mest bullrande arbetsmomenten till senare delen av förmiddagen när det är möjligt. Samtidigt behöver arbetena genomföras på ett sätt som säkerställer att projektets tidplan kan hållas.

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i platsledningen om du har frågor.

Projektschef: Niklas Eriksson, Niklas.eriksson@byggdialog.se, 070 258 55 38

Platschef: Tomas Agstrand, Tomas.agstrand@byggdialog.se, 072 466 34 52

Projektingenjör: Linn Pusa, Linn.pusa@byggdialog.se, 072 464 53 97