

Projektinformation v.39

SPVB – kv. Kalkonen SäBo

På gång i projektet

Borring av energihål pågår för fullt och beräknas vara klar under vecka 40. Energihålen blir en viktig del av byggnadens framtida värme- och kylsystem som kommer att förse SÄBO med både värme under vintern och kyla under sommaren.

Nu är även bodelableringen äntligen på plats. Projektkontoret har flyttat ut till arbetsplatsen och håller på att göra sig hemmastadda i de nya lokalerna. Bodarna står på en asfalterad yta.



Vad händer framöver

- Grundläggningsarbetena fortsätter.
- Under vecka 40 startar de första betongarbetena. Då kommer bland annat hissgrop och de djupare grundbalkarna att gjutas.
- Under vecka 41 etableras en tornkran på arbetsplatsen. Cellplast och kantelement som utgör formen för grundplattan.



Övrig information

Under grundläggningsarbetena kommer grävmaskiner, lastbilar och markvibratorer att användas i varierande omfattning. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av november, med perioder av både högre och lägre aktivitet.

För att minska störningarna för närboende planeras de mest bullrande arbetsmomenten till senare delen av förmiddagen när det är möjligt. Samtidigt behöver arbetena genomföras på ett sätt som säkerställer att projektets tidplan kan hållas.

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i platsledningen om du har frågor.

Projektchef: Niklas Eriksson, Niklas.eriksson@byggdialog.se, 070 258 55 38

Platschef: Tomas Agstrand, Tomas.agstrand@byggdialog.se, 072 466 34 52

Projektingenjör: Linn Pusa, Linn.pusa@byggdialog.se, 072 464 53 97