Projektinformation v.43

SPVB – kv. Kalkonen SäBo

På gång i projektet

Arbetet med bottenplattan är i full gång! Under veckan har utläggningen av cellplast och montering av kantelement fortsatt. För att minska spridningen av plastpartiklar vid kapning av cellplast används en såg med ansluten dammsugare som samlar upp spill och partiklar direkt vid källan. Det är ett exempel på hur vi arbetar med konkreta miljöåtgärder i den dagliga produktionen för att minska vår påverkan på omgivningen.

Parallellt pågår gjutning av grunda balkar och fundament samt installation av avloppsstammar. I den pålade delen av byggnaden förbereds rören för att förankras i bottenplattan.









Vad händer framöver

- Under kommande vecka fortsätter arbetet med kantelement, cellplast samt gjutning av grunda balkar och fundament. När arbetena i den nuvarande etappen är färdigställda går produktionen vidare till nästa zon. Samtidigt fortsätter VS- och elinstallationerna i och ovanpå cellplasten, som förberedelse inför gjutning av bottenplattan.
- Under vecka 45 planeras motfyllning av kantelementen och avjämning av marken för att skapa en stabil och jämn yta inför kommande ställningsmontage.

Övrig information

Under grundläggningsarbetena kommer grävmaskiner, lastbilar och markvibratorer att användas i varierande omfattning. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av november, med perioder av både högre och lägre aktivitet. För att minska störningarna för närboende planeras de mest bullrande arbetsmomenten till senare delen av förmiddagen när det är möjligt. Samtidigt behöver arbetena genomföras på ett sätt som säkerställer att projektets tidplan kan hållas.

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i platsledningen om du har frågor.

Projektchef: Niklas Eriksson, Niklas.eriksson@byggdialog.se, 070 258 55 38

Platschef: Tomas Agstrand, Tomas.agstrand@byggdialog.se, 072 466 34 52

Projektingenjör: Linn Pusa, Linn.pusa@byggdialog.se, 072 464 53 97