Projektinformation v.45

SPVB – kv. Kalkonen SäBo

På gång i projektet

Arbetet med bottenplattan fortsätter att gå framåt! Nu har cellplast och kantelement lagts över största delen av bottenplattans yta, och byggnadens form börjar verkligen visa sig. I första delen har arbetet med det andra lagret cellplast påbörjats, samtidigt som de första golvvärmeslingorna har börjat läggas ut.

Även armeringsarbetet har kommit igång och motfyllnad av kantelement pågår. Bit för bit börjar vi nu närma oss den första gjutningen av bottenplattan!









Vad händer framöver

- Under nästa vecka fortsätter arbetet med cellplast och kantelement på de återstående delarna av bottenplattan. Parallellt fortsätter installationen av golvvärmeslingor och armeringsarbetet, där även armeringsmattor börjar läggas ut. Arbetet sker etappvis och flyttas vidare till nästa del allt eftersom de olika momenten färdigställs.
- Under vecka 47 ligger fokus på att färdigställa del 1 inför den första gjutningen. Elinstallationer ska utföras i bottenplattan, ursparningar förberedas och inmätningar samt lägeskontroller genomförs för att säkerställa att allt är på rätt plats.
- På fredagen vecka 47 planeras den första gjutningen av bottenplattan, vilket är en rolig milstolpe i projektet!

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i platsledningen om du har frågor.

Projektchef: Niklas Eriksson, Niklas.eriksson@byggdialog.se, 070 258 55 38

Platschef: Tomas Agstrand, Tomas.agstrand@byggdialog.se, 072 466 34 52

Projektingenjör: Linn Pusa, Linn.pusa@byggdialog.se, 072 464 53 97